

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตาม			ช่วงเวลาดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ผลดำเนินการ	ข้อบัญญัติงบประมาณ	เบิกจ่ายงบประมาณ			
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายอ่างทองถึงถนนมะลิวัลย์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑-๓๐ ก.ย. ๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและศึกษาดูงานนอกสถานที่	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๔๐,๐๐๐	๑๓๙,๘๙๐	๓-๕ เม.ย. ๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการค่ายเด็กและเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	ยกเลิกโครงการ	-	-			
๔	โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตำบลดงลาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑-๓๐ ก.ย. ๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๕	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๐,๐๐๐	๒๗,๓๕๐	๙ ส.ค. ๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๖	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.สธ.)	ยกเลิกโครงการ	-	-	-	-	-
๗	โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๑๐,๐๐๐	๑๐๙,๕๐๐	๑๐-๑๒ ก.ค. ๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๘	โครงการอบรมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๕๐,๐๐๐	๑๑๙,๒๒๐	๑๐ เม.ย. ๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๙	โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ลอยกระทงประเพณีบุญเดือนหก หล่อเทียนพรรษา	ยกเลิกโครงการ	-	-	-	-	-
๑๐	โครงการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น	ยกเลิกโครงการ	-	-	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖



ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตาม			ช่วงเวลา ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ผลดำเนินการ	ข้อบัญญัติงบประมาณ	เบิกจ่ายงบประมาณ			
๑๑	อุดหนุน อบต.บริบูรณ์ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	ยกเลิกโครงการ	๑๕,๐๐๐	-	-	-	โอนไปอุดหนุนเทศบาลนาจาน
๑๒	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	ยกเลิกโครงการ	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	โอนลดไปยังคำป่วยการอปพร. ๗๕,๐๐๐ บาท
๑๓	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	ยกเลิกโครงการ	-	-	-	-	-
๑๔	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๐,๐๐๐	๔๕,๓๙๐	๑๐-๑๑ก.ค.๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๑๕	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดงลานอำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	-	-	-	-	-	-
๑๖	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญเช่นเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘๐,๐๐๐	๕๓,๖๖๕	๒๙ ธ.ค. ๖๕, ๔ ม.ค.๖๖ และ ๑๑-๑๗ เม.ย. ๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๑๗	โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก	ยกเลิกโครงการ	-	-	-	-	โอนไปทำโครงการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆในสถานศึกษา
๑๘	จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด.จำนวน ๔ ศูนย์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๓๕,๖๙๓	๒๔๘,๓๐๓.๒๘	ทั้งปี	ไม่มี	ไม่มี
๑๙	จัดซื้ออาหารเสริม(นม) นักเรียนระดับอนุบาล-ป.๖ ของ รร.สังกัด สพฐ. ในพื้นที่ตำบลดงลาน จำนวน ๔ โรงเรียน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑,๒๕๕,๑๑๑	๑,๔๙๓,๗๒๕.๙๓	ทั้งปี	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖



ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตาม			ช่วงเวลาดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ผลดำเนินการ	ข้อบัญญัติงบประมาณ	เบิกจ่ายงบประมาณ			
๒๐	อาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนปฐมวัย ศพด.จำนวน ๔ ศูนย์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖๓๒,๘๓๕	๘๕๓,๙๗๗	ทั้งปี	ไม่มี	ไม่มี
๒๑	อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ระดับอนุบาล-ป.๖ ของโรงเรียน สังกัด สพฐ. ในพื้นที่ตำบลดงลาน จำนวน ๔ โรงเรียน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒,๗๕๑,๐๐๐	๒,๘๑๓,๑๐๐	ทั้งปี	ไม่มี	ไม่มี
๒๒	โครงการจัดซื้อการเรียนการสอนและนวัตกรรม	ยกเลิกโครงการ	-	-	-	-	
๒๓	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ก.พ ๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๒๔	โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กตามวัย	ยกเลิกโครงการ	๔๐,๐๐๐	-	-	-	โอนลดไปเป็นค่าอาหารกลางวันศพด.
๒๕	โครงการจัดการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา	ยกเลิกโครงการ	-	-			
๒๖	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๐,๐๐๐	๙๕,๔๔๐	ม.ค.๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๒๗	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กเล็กก่อนวัยเรียน (เด็กปฐมวัย ๕)	ยกเลิกโครงการ	๔๐,๐๐๐	-	-	-	โอนลดไปเป็นค่าอาหารกลางวันศพด.
๒๘	โครงการเข้าค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนักเรียนในตำบลดงลาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๓,๒๖๐	๔๑,๒๖๐	มิ.ย.๖๖	ไม่มี	ไม่มี



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตาม			ช่วงเวลาดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ผลดำเนินการ	ข้อบัญญัติงบประมาณ	เบิกจ่ายงบประมาณ			
๓๔	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖๐,๐๐๐	๔๘,๘๒๐	๑๔ มิ.ย.๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๓๕	โครงการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๑-๓๐ ก.ย.๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๓๖	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๐๐,๐๐๐	๓,๙๑๐	๑-๑๕ เม.ย.๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๓๗	โครงการค่ายเด็ก เยาวชน ห่างไกลยาเสพติด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘๐,๐๐๐	๖๒,๐๐๐	๒๗ ก.ค.๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๓๘	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “ยุวชนเกมส์”	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๗๐	๑๐ พ.ย.๖๕	ไม่มี	ไม่มี
๓๙	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดดงลานเกมส์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๙๗๕	๑๐ พ.ย.๖๕	ไม่มี	ไม่มี
๔๐	โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล. เริ่มจาก ซอย ๕ ถึง บ้านนายอ่อนสา ม่วงสี ขนาดความกว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๖๐ ม. ยาว ๘๑ ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ปากราง ลึนชั้น ๓ ขนาด ๘๑- เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม X ๑.๐๐ เมตร พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล. จำนวน ๕ บ่อ (รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๕๘,๐๐๐	๔๕๕,๐๐๐	๑ ส.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๔๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน แบบไม่มีรอยต่อตามยาว (สายฐานบั้งไฟเก่า) ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ ม. ย ๓๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๑๑๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง (รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงาน ของอบต.ดงลานกำหนด) หมู่ที่ ๒	ยกเลิกโครงการ	-	-	-	-	ไม่มีจุดดำเนินการเนื่องจากถนน คสล.เต็มพื้นที่แล้ว

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖



ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตาม			ช่วงเวลา ดำเนินงาน	ปัญหา และ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ผลดำเนินการ	ข้อบัญญัติ งบประมาณ	เบิกจ่ายงบ ประมาณ			
๔๒	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบท่อถังสูงและติดตั้งระบบสูบน้ำประปาบาดาลพร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลบ้านวังขอนแดง หมู่ที่ ๓ แบบเปิดความลึกไม่น้อยกว่า๔๒.๕๐ เมตร ท่อกรุพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ จำนวน ๑ บ่อ(รายละเอียดตามแบบ กสช. ๑๖ และแบบบ่อน้ำบาดาลชนิดบ่อเปิด แผนที่โครงการและปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๒๗๗,๐๐๐	๒๖๗,๖๕๐.๓๓	๑ ส.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๖	ไม่มี	-
๔๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน แบบไม่มีรอยต่อตามยาว บ้านนาอุดม หมู่ที่ ๔(ซอยข้างโรงเรียนบ้านนาอุดม) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๔๖.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางพร้อมเกลี่ยเรียบสองข้างๆละ ๐.๕๐ ม.หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๘๖ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบเลขที่ ท.๑-๐๑(ที่แก้ไข)และปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๔๒๐,๐๐๐	๔๑๕,๐๐๐	๑ ส.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๖	ไม่มี	-
๔๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน แบบไม่มีรอยต่อตามยาว บ้านนาอุดม หมู่ที่ ๔ (ซอยข้าง ศพด.บ้านนาอุดมและซอยข้างวัดปากดงธรรมาราม) สายที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม.ยาว ๘๔.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบสองข้างๆละ ๑.๐๐ เมตร สายที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๓๘ ตารางเมตร.(รายละเอียดตามแบบเลขที่ ท.๑-๐๑(ที่แก้ไข)และปริมาณของ อบต.ดงลาน กำหนด) หมู่ที่ ๔	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๖,๐๐๐	๑ ส.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๖	ไม่มี	งบประมาณ เงินสะสม
๔๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน แบบไม่มีรอยต่อตามยาว (ซอยข้างวัดปากดงธรรมาราม) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ ม.ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตารางเมตรไม่มีไหล่ทาง (รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานของอบต.ดงลานกำหนด) หมู่ที่ ๔	ยกเลิก โครงการ	-	-	-	-	รวมเข้ากับ โครงการที่ ๔๔ เหลือ ระยะทาง ๕๐ เมตร



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตาม			ช่วงเวลา ดำเนินงาน	ปัญหา และ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ผลดำเนินการ	ข้อบัญญัติ งบประมาณ	เบิกจ่ายงบ ประมาณ			
๔๖	โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายพร้อมลานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความกว้าง ๓ ม. ยาว ๑๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. (ปริมาณงาน อบต.ดงลาน กำหนด) หมู่ที่ ๕	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	๑๓๕,๐๐๐	๑๑๖,๐๐๐	๑ ส.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๔๗	โครงการวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านชำจำปาเหนือ หมู่ที่ ๖ โดยใช้ท่อพีวีซี ชนิด ปลายบาน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ระยะทางยาวรวม ๖๐๒ ม. (รายละเอียดตามแผนที่โครงการและปริมาณงาน ของ อบต.ดงลาน กำหนด)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑ ส.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) บ้าน อ่างทอง ๑ หมู่ที่ ๗ (สายบ้านนายยอดฟ้า แสงสว่าง-บ้านนายไทย ผิวอ่อน) ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม.ยาว ๑๗๒ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. พร้อมลงหินคลุกไหลทางพร้อมเกลี่ยเรียบสองข้างๆละ ๐.๕๐ ม.หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๘๘ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบเลขที่ ท.๑-๐๑ (ที่แก้ไข)และปริมาณงาน ของ อบต.ดงลาน กำหนด)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๑ ส.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) บ้าน ชำขาม หมู่ที่ ๘ (สามแยกบ้านนางเฉลิม สิงห์จันทร์ – บ้านางชูชีพ ตั้งถิ่น) ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๒ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหลทางพร้อมเกลี่ยเรียบสองข้างๆละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๘๘ ตาราง เมตร (รายละเอียดตามเลขที่ ท.๑-๐๑ (ที่แก้ไข)และปริมาณงาน ของ อบต.ดงลาน กำหนด)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๑ ส.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) บ้านดงลาน หมู่ที่ ๙ (สายซอย ๑ เริ่มจากบ้านนางทองใบ น้อยศรี) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม.ยาว ๑๗๒ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. พร้อมไหลทางหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ ๒ ข้างๆละ ๐.๕๐ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๘๘ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบเลขที่ ท.๑-๐๑ (ที่แก้ไขและ ปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด)	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๑ ส.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๖	ไม่มี	ไม่มี



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตาม			ช่วงเวลา ดำเนินงาน	ปัญหา และ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ผลดำเนินการ	ข้อบัญญัติ งบประมาณ	เบิกจ่ายงบ ประมาณ			
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมภายในหมู่บ้าน (แบบมีรอยต่อตามยาว) เชื่อมระหว่างบ้านหาดทรายทอง หมู่ที่ ๑๐ กับบ้านชำจำปาเหนือ หมู่ที่ ๖ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๕๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ ๒ ข้างๆละ ๐.๕๐ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๖๕ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบเลขที่ ท.๑-๐๑ (ที่แก้ไข) และปริมาณงานของ อบต.ดงลานกำหนด)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๑ ส.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๖	ไม่มี	-
๕๒	โครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านเขาสัทยา หมู่ที่ ๑๑ โดยใช้ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ จำนวน ๙ ทาง ระยะทางยาว ๑,๖๖๕ ม. (รายละเอียดตามแผนที่โครงการและปริมาณงานของอบต.ดงลานกำหนด)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๑ ส.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๖	ไม่มี	-
๕๓	โครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านชำจำปา หมู่ที่ ๒ โดยใช้ท่อพีวีซีชนิดปลายบาน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ จำนวน ๕ สายทาง ความยาวรวม ๑,๔๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแผนที่โครงการและปริมาณงานของ อบต.ดงลานกำหนด)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๘,๐๐๐	๑ ส.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๖	ไม่มี	-
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหลัก(แบบมีรอยต่อตามยาว) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๓๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๒๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗,๙๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ ๒ ข้างๆละ ๐.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบเลขที่ ท.๑-๐๒ (ที่แก้ไข) แบบเลขที่ ทล.-๒-๒๐๒ และปริมาณงาน ของ อบต.ดงลาน กำหนด)(ช่วงพิกัด ๔๘Q N: ๑๘๕๘๕๗๔.๐๐ ม. E:๑๙๓๕๒๕.๐๐ ม. - N : ๑๘๕๗๕๐๙.๐๐ ม. อบต.ดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายหลักเชื่อมระหว่าง ตำบลดงลาน - ตำบลวังเพิ่ม (พิกัด จุดเริ่มต้น ๔๘Q E:๑๙๓๕๒๕.๐๐ ม. N:๑๘๕๘๕๗๔.๐๐ ม. จุดสิ้นสุด ๔๘QE: ๑๙๔๓๖๑.๐๐ม. N:๑๘๕๗๕๐๙.๐๐ม.)	ระหว่างดำเนินการ	๘,๙๗๕,๐๐๐	๗,๖๐๐,๐๐๐	๑ ส.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๖	งานล่าช้า ยังไม่แล้ว เสร็จ	แจ้งเร่งรัด

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖



ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตาม			ช่วงเวลา ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ผลดำเนินการ	ข้อบัญญัติ งบประมาณ	เบิกจ่ายงบ ประมาณ			
๕๕	โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานและการศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๓๐,๐๐๐	๓๑๒,๕๐๐	๗-๙ มิ.ย.๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๕๖	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิก อบต. เจ้าหน้าที่และประชาชน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๐,๐๐๐	๓๘,๙๔๐	๑๗ ส.ค.๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๕๗	โครงการเลือกตั้งผู้บริหารหรือการเลือกตั้งซ่อมผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	ยกเลิกโครงการ	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-
๕๘	โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ยกเลิกโครงการ	๑๒๐,๐๐๐	-	-	-	-
๕๙	โครงการยกย่องและเชิดชูเกียรติพนักงานสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงลานผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและให้บริการประชาชนดีเด่น	ยกเลิกโครงการ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-
๖๐	โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ภายในองค์กร	ยกเลิกโครงการ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-
๖๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย	ยกเลิกโครงการ	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๕

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตาม			ช่วงเวลาดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ผลดำเนินการ	ข้อบัญญัติงบประมาณ	เบิกจ่ายงบประมาณ			
๑	โครงการป้องกันโรคติดต่อต่างๆของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	-	-	-
๒	โครงการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆในสถานศึกษาทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดและโรงเรียนสังกัด สพฐ.เขตพื้นที่ตำบลดงลาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐	๗,๗๑๔	-	-	โอนมาจากโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก
๓	โครงการก่อสร้างห้องสุขาอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๔๖,๐๐๐	๑๔๕,๐๐๐	๑๕ ส.ค- ๓๐ ก.ย ๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยการทาสีรั้วและอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบลดงลานทั้ง ๔ แห่ง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๑๑,๐๐๐	๓๐๓,๐๐๐	๑๕ ส.ค- ๓๐ ก.ย ๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านอ่างทอง หมู่ที่ ๑ ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น (จากบ้านนายอ่อนสา ม่วงสี ถึง ซอย ๒)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๘๑,๐๐๐	๔๗๙,๐๐๐	๑๕ ส.ค- ๓๐ ก.ย ๖๖	ไม่มี	ไม่มี
๖	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอปท. อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ทั้งปี	ไม่มี	อุดหนุนเทศบาลตำบลนาจาน
๗	โครงการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี อำเภอสีชมพู	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ทั้งปี	ไม่มี	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสีชมพู
๘	โครงการสนับสนุนกิจกรรมการบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	ทั้งปี	ไม่มี	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสีชมพู



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตาม			ช่วงเวลาดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ผลดำเนินการ	ข้อบัญญัติงบประมาณ	เบิกจ่ายงบประมาณ			
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตรบ้านชำจำปา หมู่ที่ ๒ (สายไร่นายคำพัน รัตนโสภะ - ไร่นายบัวลา จำปา , สายฐานบั้งไฟ - ลำห้วยชำจำปาและสายคุ้มโหล - ลำห้วยหาด)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๓๘,๐๐๐	๔๓๖,๐๐๐	๑ ส.ค- ๓๐ ก.ย ๖๖	ไม่มี	งบประมาณเงินสะสม
๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตรบ้านอ่างทอง ๑ หมู่ที่ ๗ (สายไร่นายอนันต์ ลินภูเขียว - ไร่นายสันต์ ศรีโวและสายไร่นางทศพร แต้มต่อ - ไร่นายอนันต์ วิแสง)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๑ ส.ค- ๓๐ ก.ย ๖๖	ไม่มี	งบประมาณเงินสะสม
ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตาม			ช่วงเวลาดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ผลดำเนินการ	ข้อบัญญัติงบประมาณ	เบิกจ่ายงบประมาณ			
๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตรบ้านเขาสำเภา หมู่ที่ ๑๑ (ช่วงนายพินิจชัย สมภาน - สำนักสงฆ์วัดถ้ำแก้ว และช่วงคุ้มนางพิสมัย จันปุย - ถนนฐานบั้งไฟ)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๗๐,๐๐๐	๒๖๙,๐๐๐	๑ ส.ค- ๓๐ ก.ย ๖๖	ไม่มี	งบประมาณเงินสะสม
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านบ้านอ่างทอง หมู่ที่ ๑ (แบบไม่มีรอยต่อตามยาว)(สายซอย ๖ ซ่างสนามกีฬากลาง อบต.ดงลาน)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๑๐,๐๐๐	๔๐๔,๐๐๐	๑ ส.ค- ๓๐ ก.ย ๖๖	ไม่มี	งบประมาณเงินสะสม
๕	โครงการปูแอสฟัลต์คอกกรีดทับผิวทางเดิม บ้านวังขอนแดง หมู่ที่ ๓ (สายบ้านนายสุรชาติภณ ทิศกระโทก)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๙๙,๐๐๐	๓๙๖,๐๐๐	๑ ส.ค- ๓๐ ก.ย ๖๖	ไม่มี	งบประมาณเงินสะสม
๖	โครงการวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้านบ้านชำจำปาเหนือ หมู่ที่ ๖ (ช่วงหอถังสูงระบบประปาหมู่บ้านถึงคุ้มชำใต้)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๙๔,๐๐๐	๓๙๑,๐๐๐	๑ ส.ค- ๓๐ ก.ย ๖๖	ไม่มี	งบประมาณเงินสะสม

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖




๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านบ้านดงลาน หมู่ที่ ๙ (แบบมีรอยต่อตามยาว)(ซอย ๕)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐	๑ ส.ค- ๓๐ ก.ย ๖๖	ไม่มี	งบประมาณเงินสะสม
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านบ้านหาดทรายทอง หมู่ที่ ๑๐ (แบบไม่มีรอยต่อตามยาว)(สายบ้านนางจนพร เสเล)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๘,๐๐๐	๑ ส.ค- ๓๐ ก.ย ๖๖	ไม่มี	งบประมาณเงินสะสม
๙	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหลังใหม่ บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๒๘,๐๐๐	๔๒๖,๐๐๐	๑ ส.ค- ๓๐ ก.ย ๖๖	ไม่มี	งบประมาณเงินสะสม
๑๐	โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณศาลาประชาคม บ้านชำขาม หมู่ที่ ๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๙๐,๐๐๐	๓๘๘,๐๐๐	๑ ส.ค- ๓๐ ก.ย ๖๖	ไม่มี	งบประมาณเงินสะสม
๑๑	จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบกระจายข่าว	ยกเลิกโครงการ	๕๐,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	๑ ส.ค ๖๖	ไม่มี	โอนงบ


สรุปโครงการ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) จำนวน ๖๑ โครงการ
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๓ โครงการ
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๘ โครงการ
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑๑ โครงการ **รวมทั้งสิ้น ๘๓ โครงการ**

บรรลุเป็นข้อบัญญัติ ๕๕ โครงการ และ คิดเป็น ๖๖.๒๗ % เทียบกับแผนพัฒนาทุกฉบับ

ดำเนินการ ๕๘ โครงการ คิดเป็น ๖๙.๘๘ % เทียบกับแผนพัฒนาท้องถิ่น และ คิดเป็น ๑๐๕.๔๕ % เทียบกับข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี

ลงชื่อ  ผู้รายงาน
 (นายประวี ยานกาย)
 หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ  ผู้ตรวจ
 (นายไสว โสภาศัย)
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลดงลาน