

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม			ช่วงเวลา ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	หมายเหตุ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ข้อบัญญัติงบประมาณ	เบิกจ่าย งบประมาณ			
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายอ่างทองถึงถนนมะลิวัลย์	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	ก.ย.๖๖	ไม่มี	-
๒	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและศึกษาดูงานนอก สถานที่	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๑๓๙,๘๙๐	เม.ย. ๖๖	ไม่มี	-
๓	โครงการค่ายเด็กและเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	๖๐,๐๐๐	-	-			
๔	โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตำบลดงลาน	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ก.ย.๖๖	ไม่มี	
๕	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๗,๓๕๐	ส.ค.๖๖	ไม่มี	
๖	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.สถ.)	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	
๗	โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	๑๐๙,๕๐๐	ก.ค.๖๖	ไม่มี	
๘	โครงการอบรมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๑๙,๒๒๐	เม.ย.๖๖	ไม่มี	
๙	โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ลอยกระทง ประเพณีบุญเดือนหก หล่อเทียนพรรษา	๒๖๐,๐๐๐	-	-			
๑๐	โครงการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	-	-			

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม			ช่วงเวลา ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	หมายเหตุ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ งบประมาณ	เบิกจ่ายงบ ประมาณ			
๑๑	อุดหนุน อบต.บริบูรณ์ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	-	-	โอนไปอุดหนุน เทศบาลนาจาน
๑๒	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	โอนลดไปยังค่า ป่วยการ อปพร. ๗๕,๐๐๐ บาท
๑๓	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	
๑๔	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๔๕,๓๙๐	ก.ค.๖๖	ไม่มี	
๑๕	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การ บริหารส่วนตำบลดงลานอำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	
๑๖	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่นเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๕๓,๖๖๕	ธ.ค. ๖๕, ม.ค.๖๖ และ เม.ย.๖๖	ไม่มี	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม			ช่วงเวลา ดำเนินงาน	ปัญหา และ อุปสรรค	หมายเหตุ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ งบประมาณ	เบิกจ่ายงบ ประมาณ			
๑๗	โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก	๕๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	โอนไปทำโครงการ ป้องกันอุบัติเหตุ ต่างๆในสถานศึกษา
๑๘	จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด.จำนวน ๔ ศูนย์	๓๐๐,๐๐๐	๒๓๕,๖๙๓	๒๔๘,๓๐๓.๒๘	ทั้งปี	ไม่มี	
๑๙	จัดซื้ออาหารเสริม(นม) นักเรียนระดับอนุบาล-ป.๖ ของ รร. สังกัด สพฐ. ในพื้นที่ตำบลดงลาน จำนวน ๔ โรงเรียน	๑,๓๒๐,๐๐๐	๑,๒๕๕,๑๑๑	๑,๔๙๓,๗๒๕.๙๓	ทั้งปี	ไม่มี	
๒๐	อาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนปฐมวัย ศพด.จำนวน ๔ ศูนย์	๗๑๐,๐๐๐	๖๓๒,๘๓๕	๘๕๓,๙๗๗	ทั้งปี	ไม่มี	
๒๑	อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ระดับอนุบาล-ป.๖ ของโรงเรียน สังกัด สพฐ. ในพื้นที่ตำบลดงลาน จำนวน ๔ โรงเรียน	๒,๘๘๕,๐๐๐	๒,๗๕๑,๐๐๐	๒,๘๑๓,๑๐๐	ทั้งปี	ไม่มี	
๒๒	โครงการจัดสื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรม	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	
๒๓	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ก.พ ๖๖	ไม่มี	
๒๔	โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กตามวัย	๕๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	-	-	โอนลดไปเป็นค่าอาหาร กลางวัน ศพด.

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม			ช่วงเวลา ดำเนินงาน	ปัญหา และ อุปสรรค	หมายเหตุ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ งบประมาณ	เบิกจ่ายงบ ประมาณ			
๒๕	โครงการจัดการเรียนการสอนและนวัตกรรมการศึกษา	๒๐,๐๐๐	-	-			
๒๖	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๙๕,๔๔๐	ม.ค.๖๖	ไม่มี	
๒๗	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กเล็กก่อนวัยเรียน (เด็กปฐมวัยรักษาศีล ๕)	๕๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	-	-	โอนลดไปเป็น ค่าอาหารกลางวัน ศพด.
๒๘	โครงการเข้าค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนักเรียนในตำบลดงลาน	๕๓,๒๖๐	๕๓,๒๖๐	๔๑,๒๖๐	มิ.ย.๖๖	ไม่มี	-
๒๙	โครงการเข้าค่ายพักแรมสุกเสื่อ-เนตรนารี นักเรียนในตำบลดงลาน โรงเรียนบ้านชำจำปา โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม โรงเรียนบ้านนาอุดม โรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง	๖๔,๐๐๐	๖๔,๐๐๐	๖๔,๐๐๐	พ.ย- ธ.ค. ๖๕	ไม่มี	-
๓๐	โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในตำบลดงลาน	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	ส.ค- ก.ย ๖๖	ไม่มี	-
๓๑	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่ อบต.ดงลาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕	๖๖,๘๕๐	๖๖,๘๕๐	๖๖,๘๕๐	ส.ค- ก.ย ๖๖	ไม่มี	-
๓๒	โครงการป้องกันและควบคุม โรคระบาด โรคติดต่อ	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๓๓	โครงการบริหารจัดการหน่วยกู้ชีพ อบต.ดงลาน	๑๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ทั้งปี	ไม่มี	-

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม			ช่วงเวลา ดำเนินงาน	ปัญหา และ อุปสรรค	หมายเหตุ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ งบประมาณ	เบิกจ่ายงบ ประมาณ			
๓๔	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้าตามพระราชปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ เจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนาวิ	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๔๘,๘๒๐	มิ.ย.๖๖	ไม่มี	-
๓๕	โครงการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	ก.ย.๖๖	ไม่มี	-
๓๖	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓,๙๑๐	เม.ย.๖๖	ไม่มี	-
๓๗	โครงการค่ายเด็ก เยาวชน ห่างไกลยาเสพติด	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๖๒,๐๐๐	ก.ค.๖๖	ไม่มี	-
๓๘	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “ยูวชนเกมส์”	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๗๐	พ.ย.๖๕	ไม่มี	-
๓๙	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดดงลานเกมส์	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๙๗๕	พ.ย.๖๕	ไม่มี	-
๔๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. เริ่มจาก ซอย ๕ ถึงบ้านนายอ่อนสา ม่วงสี ขนาดความกว้าง ๐.๕๐ ม. ลึก ๐.๖๐ ม. ยาว ๘๑ ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ปากรางล้นชั้น ๓ ขนาด ๘๑- เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม X ๑.๐๐ เมตร พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล. จำนวน ๕ บ่อ(รายละเอียดตามแบบแปลนและ ปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด)	๔๕๘,๐๐๐	๔๕๘,๐๐๐	๔๕๕,๐๐๐	ส.ค.๖๖	ไม่มี	-

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตาม			ช่วงเวลา ดำเนินงาน	ปัญหา และ อุปสรรค	หมายเหตุ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ งบประมาณ	เบิกจ่ายงบ ประมาณ			
๔๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน แบบไม่มีรอยต่อตามยาว (สายฐานบั้งไฟเก่า) ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ ม. ยาว ๓๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๑๑๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง (รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงาน ของอบต.ดงลานกำหนด) หมู่ที่ ๒	๗๔๑,๐๐๐	-	-			ไม่มีจุด ดำเนินการ เนื่องถนน คสล.เต็ม พื้นที่แล้ว
๔๒	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดังสูงและติดตั้งระบบสูบน้ำประปาบาดาลพร้อมชุดเจาะบ่อบาดาลบ้านวังขอนแดง หมู่ที่ ๓ แบบเปิดความลึกไม่น้อยกว่า ๔๒.๕๐ เมตร ท่อกรูพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ จำนวน ๑ บ่อ (รายละเอียดตามแบบ กสช. ๑๖ และแบบบ่อน้ำบาดาลชนิดบ่อเปิด แผนที่โครงการและปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด)	๒๗๗,๐๐๐	๒๗๗,๐๐๐	๒๖๗,๖๕๐.๓๓	ส.ค- ก.ย ๖๖	ไม่มี	-
๔๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน แบบไม่มีรอยต่อตามยาว บ้านนาอุดม หมู่ที่ ๔(ซอยข้างโรงเรียนบ้านนาอุดม) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๔๖.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางพร้อมเกลี่ยเรียบสองข้างๆละ ๐.๕๐ ม.หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๘๖ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบเลขที่ ท.๑-๐๑(ที่แก้ไข)และปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด)	๔๒๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	๔๑๕,๐๐๐	ส.ค- ก.ย ๖๖	ไม่มี	-
๔๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน แบบไม่มีรอยต่อตามยาว บ้านนาอุดม หมู่ที่ ๔ (ซอยข้าง ศพต.บ้านาอุดมและซอยข้างวัดปากดงธรรมาราม) สายที่ ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม.ยาว ๘๔.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ลงหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบสองข้างๆละ ๑.๐๐ เมตร สายที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๓๘ ตารางเมตร.(รายละเอียดตามแบบเลขที่ ท.๑-๐๑(ที่แก้ไข)และปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด) หมู่ที่ ๔	๓๙๘,๐๐๐	-	๓๙๖,๐๐๐	ส.ค- ก.ย ๖๖	ไม่มี	งบประมาณ เงินสะสม

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตาม			ช่วงเวลา ดำเนินงาน	ปัญหา และ อุปสรรค	หมายเหตุ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ งบประมาณ	เบิกจ่าย งบประมาณ			
๔๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน แบบไม่มีรอยต่อตามยาว (ชอยข้าง วัดปากดงธรรมาราม) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ ม.ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตารางเมตรไม่มีไหล่ทาง (รายละเอียดตามแบบแปลนและปริมาณงานของอบต.ดงลานกำหนด) หมู่ที่ ๔	๑๖๗,๐๐๐	-	-	-	-	รวมเข้ากับ โครงการที่ ๔๔ เหลือ ระยะทาง ๕๐ เมตร
๔๖	โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายพร้อมลานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความ กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. (ปริมาณงาน อบต.ดงลาน กำหนด) หมู่ ที่ ๕	๑๓๕,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐	๑๑๖,๐๐๐	ส.ค- ก.ย ๖๖	ไม่มี	-
๔๗	โครงการวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านชำจำปาเหนือ หมู่ที่ ๖ โดยใช้ ท่อพีวีซี ชนิดปลายบาน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ระยะทาง ยาวรวม ๖๐๒ ม. (รายละเอียดตามแผนที่โครงการและปริมาณงาน ของ อบต. ดงลาน กำหนด)	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	ส.ค- ก.ย ๖๖	ไม่มี	-
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(แบบไม่มีรอยต่อ ตามยาว) บ้านอ่างทอง ๑ หมู่ที่ ๗ (สายบ้านนายยอดฟ้า แสงสว่าง-บ้านนาย ไทย ผิวอ่อน) ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ ม.ยาว ๑๗๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อม ลงหินคลุกไหล่ทางพร้อมเกลี่ยเรียบสองข้างๆละ ๐.๕๐ ม.หรือพื้นที่คอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๘๘ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบเลขที่ ท.๑-๐๑ (ที่แก้ไข)และปริมาณ ของ อบต.ดงลาน กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	ส.ค- ก.ย ๖๖	ไม่มี	-

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตาม			ช่วงเวลา ดำเนินงาน	ปัญหา และ อุปสรรค	หมายเหตุ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ งบประมาณ	เบิกจ่าย งบประมาณ			
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน(แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) บ้านชำขาม หมู่ที่ ๘ (สามแยกบ้านนางเฉลิม สิงห์จันทร์ – บ้านางชูชีพ ตั้งถิ่น) ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางพร้อมเกลี่ยเรียบสองข้างๆละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๘๘ ตารางเมตร (รายละเอียดตามเลขที่ ท.๑-๐๑ (ที่แก้ไข)และปริมาณงาน ของ อบต.ดงลาน กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	ส.ค- ก.ย ๖๖	ไม่มี	-
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) บ้านดงลาน หมู่ที่ ๙ (สายซอย ๑ เริ่มจากบ้านนางทองใบ น้อยศรี) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ ม.ยาว ๑๗๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ ๒ ข้างๆละ ๐.๕๐ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๘๘ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบเลขที่ ท.๑-๐๑ (ที่แก้ไขและ ปริมาณงานของ อบต.ดงลาน กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	ส.ค- ก.ย ๖๖	ไม่มี	-
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมภายในหมู่บ้าน (แบบมีรอยต่อตามยาว) เชื่อมระหว่างบ้านหาดทรายทอง หมู่ที่ ๑๐ กับบ้านชำจำปาเหนือ หมู่ที่ ๖ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ ม.ยาว ๑๕๓ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ ๒ ข้างๆละ ๐.๕๐ ม. หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗๖๕ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบเลขที่ ท.๑-๐๑ (ที่แก้ไข)และปริมาณงานของ อบต.ดงลานกำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	ส.ค- ก.ย ๖๖	ไม่มี	-

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตาม			ช่วงเวลา ดำเนินงาน	ปัญหา และ อุปสรรค	หมายเหตุ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ งบประมาณ	เบิกจ่าย งบประมาณ			
๕๒	โครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านเขาสัทยา หมู่ที่ ๑๑ โดยใช้ท่อพีวีซีขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ จำนวน ๙ ทาว ระยะทางยาว ๑,๖๖๕ ม. (รายละเอียดตามแผนที่โครงการและปริมาณงานของอบต.ดงลานกำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	ส.ค- ก.ย ๖๖	ไม่มี	-
๕๓	โครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านชำจำปา หมู่ที่ ๒ โดยใช้ท่อพีวีซีชนิดปลายบาน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ จำนวน ๕ สายทาง ความยาวรวม ๑,๔๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแผนที่โครงการและปริมาณงานของ อบต.ดงลานกำหนด)	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๘,๐๐๐	ส.ค- ก.ย ๖๖	ไม่มี	-
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหลัก(แบบมีรอยต่อตามยาว) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๗,๙๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ ๒ ข้างละ ๐.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบเลขที่ ท.๑-๐๒ (ที่แก้ไข) แบบเลขที่ ทถ.-๒-๒๐๒ และปริมาณงาน ของ อบต.ดงลาน กำหนด)(ช่วงพิกัด ๔๘Q N: ๑๘๕๘๕๗๔.๐๐ ม. E:๑๙๓๕๒๕.๐๐ ม. - N : ๑๘๕๗๕๐๙.๐๐ ม. อบต.ดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายหลักเชื่อมระหว่าง ตำบลดงลาน - ตำบลวังเพิ่ม (พิกัด จุดเริ่มต้น ๔๘Q E:๑๙๓๕๒๕.๐๐ ม. N:๑๘๕๘๕๗๔.๐๐ ม. จุดสิ้นสุด ๔๘QE: ๑๙๔๓๖๑.๐๐ม. N:๑๘๕๗๕๐๙.๐๐ม.)	๘,๙๗๕,๐๐๐	-	๗,๖๐๐,๐๐๐	กำลัง ดำเนินการ	ไม่มี	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ของกรม ส่งเสริมการ ปกครอง ท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม			ช่วงเวลา ดำเนินงาน	ปัญหา และ อุปสรรค	หมายเหตุ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ งบประมาณ	เบิกจ่าย งบประมาณ			
๕๕	โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม ศักยภาพการปฏิบัติงานและการศึกษาดูงานของ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	๓๓๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	๓๑๒,๕๐๐	มิ.ย.๖๖	ไม่มี	-
๕๖	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิก อบต. เจ้าหน้าที่และประชาชน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๓๘,๙๔๐	ส.ค.๖๖	ไม่มี	-
๕๗	โครงการเลือกตั้งผู้บริหารหรือการเลือกตั้งซ่อมผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกสภาวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-
๕๘	โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๕๙	โครงการยกย่องและเชิดชูเกียรติพนักงานสังกัดองค์การ บริหารส่วนตำบลงดลานผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและ ให้บริการประชาชนดีเด่น	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๖๐	โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ภายในองค์กร	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๖๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย	๕๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	-	-	-

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม			ช่วงเวลา ดำเนินงาน	ปัญหา และ อุปสรรค	หมายเหตุ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ งบประมาณ	เบิกจ่าย งบประมาณ			
๑	โครงการจัดงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิ ราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด ขอนแก่น (กลุ่มความมั่นคง/ศอ.ปส.จ.ขก)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และจัด ระเบียบสังคมแบบบูรณาการ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๕

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม			ช่วงเวลา ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	หมายเหตุ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ งบประมาณ	เบิกจ่าย งบประมาณ			
๑	โครงการป้องกันโรคติดต่อต่างๆของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	๓๘,๐๐๐	-	-	-	-	-
๒	โครงการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆในสถานศึกษาทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดและโรงเรียนสังกัด สพฐ.เขตพื้นที่ตำบลดงลาน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๗,๗๑๔	-	-	โอนมาจากโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก
๓	โครงการก่อสร้างห้องสุขาอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑๔๖,๐๐๐	๑๔๖,๐๐๐	๑๔๕,๐๐๐	ส.ค- ก.ย ๖๖	ไม่มี	-
๔	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยการทาสีรั้วและอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบลดงลานทั้ง ๔ แห่ง	๓๑๑,๐๐๐	๓๑๑,๐๐๐	๓๐๓,๐๐๐	ส.ค- ก.ย ๖๖	ไม่มี	-
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านอ่างทอง หมู่ที่ ๑ ตำบลดงลาน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น (จากบ้านนายอ่อนสา ม่วงสี ถึงซอย ๒)	๔๘๑,๐๐๐	๔๘๑,๐๐๐	๔๗๙,๐๐๐	ส.ค- ก.ย ๖๖	ไม่มี	-
๖	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ทั้งปี	ไม่มี	อุดหนุนเทศบาลตำบลนาจาน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม			ช่วงเวลา ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	หมายเหตุ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ งบประมาณ	เบิกจ่าย งบประมาณ			
๗	โครงการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี อำเภอสีชมพู	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ทั้งปี	ไม่มี	อุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอสี ชมพู
๘	โครงการสนับสนุนกิจกรรมการบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	ทั้งปี	ไม่มี	อุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอสี ชมพู

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม			ช่วงเวลา ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	หมายเหตุ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ งบประมาณ	เบิกจ่าย งบประมาณ			
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตรบ้านชำจำปา หมู่ที่ ๒ (สายไร่นายคำพัน รัตนโสภะ - ไร่นายบัวลา จำปา , สายฐานบั้งไฟ - ลำห้วยชำจำปาและสายคุ้มโหล - ลำห้วยหาด)	๔๓๘,๐๐๐	-	๔๓๖,๐๐๐	ส.ค- ก.ย ๖๖	ไม่มี	งบประมาณเงิน สะสม
๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตรบ้านอ่างทอง ๑ หมู่ที่ ๗ (สายไร่นายอนันต์ ลินภูเขียว - ไร่นายสันต์ ศรีโวและสายไร่นางทศพร แต้มต่อ - ไร่นายอนันต์ วิแสง)	๕๐๐,๐๐๐		๔๙๘,๐๐๐	ส.ค- ก.ย ๖๖	ไม่มี	งบประมาณเงิน สะสม

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม			ช่วงเวลา ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	หมายเหตุ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ งบประมาณ	เบิกจ่าย งบประมาณ			
๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นที่การเกษตรบ้านเขาสำเภา หมู่ ที่ ๑๑ (ช่วงนานายพินิจชัย สมภาน - สำนักสงฆ์วัดถ้ำแก้ว และ ช่วงคุ้มนางพิสมัย จันปุย -ถนนฐานบั้งไฟ)	๒๗๐,๐๐๐		๒๖๙,๐๐๐	ส.ค- ก.ย ๖๖	ไม่มี	งบประมาณเงิน สะสม
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านบ้านอ่างทอง หมู่ที่ ๑ (แบบไม่มีรอยต่อตามยาว)(สายซอย ๖ ข้างสนามกีฬาากลาง อบต.ดง ลาน)	๔๑๐,๐๐๐		๔๐๔,๐๐๐	ส.ค- ก.ย ๖๖	ไม่มี	งบประมาณเงิน สะสม
๕	โครงการปูแอสฟัลต์คอกอนกรีตทับผิวทางเดิม บ้านวังขอนแดง หมู่ที่ ๓ (สายบ้านนายสุรชาติภณ ทิศกระโทก)	๓๙๙,๐๐๐		๓๖๖,๐๐๐	ส.ค- ก.ย ๖๖	ไม่มี	งบประมาณเงิน สะสม
๖	โครงการวางท่อเมนระบบประปาหมู่บ้านบ้านชำจำปาเหนือ หมู่ที่ ๖ (ช่วงหอดึงสูงระบบประปาหมู่บ้านถึงคุ้มชำใต้)	๓๙๔,๐๐๐		๓๙๑,๐๐๐	ส.ค- ก.ย ๖๖	ไม่มี	งบประมาณเงิน สะสม
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านบ้านดงลาน หมู่ที่ ๙ (แบบมีรอยต่อตามยาว)(ซอย ๕)	๔๘๙,๐๐๐		๔๘๖,๐๐๐	ส.ค- ก.ย ๖๖	ไม่มี	งบประมาณเงิน สะสม
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านบ้านหาดทรายทอง หมู่ที่ ๑๐ (แบบไม่มีรอยต่อตามยาว)(สายบ้านนางธนพร เสเล)	๔๐๐,๐๐๐		๓๙๘,๐๐๐	ส.ค- ก.ย ๖๖	ไม่มี	งบประมาณเงิน สะสม

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตาม			ช่วงเวลา ดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค	หมายเหตุ
		แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ งบประมาณ	เบิกจ่าย งบประมาณ			
๙	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหลังใหม่ บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ ที่ ๕	๔๒๘,๐๐๐	-	๔๒๖,๐๐๐	ส.ค- ก.ย ๖๖	ไม่มี	งบประมาณเงิน สะสม
๑๐	โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณศาลาประชาคม บ้านชำ ขาม หมู่ที่ ๘	๓๙๐,๐๐๐	-	๓๘๘,๐๐๐	ส.ค- ก.ย ๖๖	ไม่มี	งบประมาณเงิน สะสม
๑๑	จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบกระจายข่าว	๕๐,๐๐๐	-	๔๔,๐๐๐	ส.ค- ก.ย ๖๖	ไม่มี	โอนงบ

สรุปโครงการ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) จำนวน ๖๑ โครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๓ โครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๘ โครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑๑ โครงการ **รวมทั้งสิ้น ๘๓ โครงการ**

บรรลุเป็นข้อบัญญัติ ๕๕ โครงการ และ คิดเป็น ๖๖.๒๗ % เทียบกับแผนพัฒนาทุกฉบับ

ดำเนินการ ๕๘ โครงการ คิดเป็น ๖๙.๘๘ % เทียบกับแผนพัฒนาท้องถิ่น และ คิดเป็น ๑๐๕.๔๕ % เทียบกับ

ข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นายประวี ยานกาย)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ



ผู้ตรวจ

(นายไสว โสภายัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน